

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0307 - Roma-Pescara: Opere prioritarie</b>																															
<b>Lotto 1: Raddoppio Pescara Nuova- San Giovanni Teatino</b>																															
Parere CSLLPP sul PFTE *	marzo-21	305	10,2	dicembre-21																											
Verifica preventiva interesse archeologico	maggio-18	1530	51,0	luglio-22																											
Valutazione di Impatto Ambientale	aprile-21	250	8,3	dicembre-21																											
CDS su PFTE a cura della stazione appaltante	aprile-22	110	3,7	luglio-22																											
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	aprile-22	30	1,0	maggio-22																											
Trasmissione a cura della SA del PFTE + determinazione conclusiva CDS al Comitato Speciale CSLLPP	luglio-22	5	0,2	agosto-22																											
Comitato Speciale CSLLPP adotta det. motivata per effetto dei pareri resi in CDS **	agosto-22	15	0,5	agosto-22																											
PFTE per gara adeguato alle prescrizioni dell'iter	gennaio-22	210	7,0	agosto-22																											
Adeguamento del PFTE a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	agosto-22	75	2,5	ottobre-22																											
Verifica e Validazione	settembre-22	60	2,0	ottobre-22																											
Attività Negoziali	novembre-22	180	6,0	maggio-23																											
Progettazione esecutiva, Verifica PE e realizzazione	maggio-23	2305	76,8	settembre-29																											

\*Trattasi di "PFTE" estrapolato da PD, sul quale si è in attesa del parere del CSLLPP

\*\*tempistica nell'ipotesi di approvazione unanime nell'ambito della CdS e di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE richieste dal Comitato Speciale che non comportino parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0307 - Roma-Pescara: Opere prioritarie</b>																												
<b>Lotto 2: Raddoppio San Giovanni Teatino - Chieti</b>																												
Parere CSLLPP sul PFTE *	marzo-21	305	10,2	dicembre-21																								
Verifica preventiva interesse archeologica	maggio-18	1530	51,0	luglio-22																								
Valutazione di Impatto Ambientale	aprile-21	250	8,3	dicembre-21																								
CDS su PFTE a cura della stazione appaltante	aprile-22	110	3,7	luglio-22																								
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	aprile-22	30	1,0	maggio-22																								
Trasmissione a cura della SA del PFTE + determinazione conclusiva CDS al Comitato Speciale CSLLPP	luglio-22	5	0,2	agosto-22																								
Comitato Speciale CSLLPP adotta det. motivata per effetto dei pareri resi in CDS **	agosto-22	15	0,5	agosto-22																								
PFTE per gara adeguato alle prescrizioni dell'iter	gennaio-22	210	7,0	agosto-22																								
Adeguamento del PFTE a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	agosto-22	75	2,5	ottobre-22																								
Verifica e Validazione	settembre-22	60	2,0	ottobre-22																								
Attività Negoziali	novembre-22	180	6,0	maggio-23																								
Progettazione esecutiva, Verifica PE e realizzazione	maggio-23	1675	55,8	dicembre-27																								

\*Trattasi di "PFTE" estrapolato da PD, sul quale si è in attesa del parere del CSLLPP

\*\*tempistica nell'ipotesi di approvazione unanime nell'ambito della CdS e di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE richieste dal Comitato Speciale che non comportino parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
<b>NPP 0388 - Potenziamento Roma-Pescara: Lotto funzionale Scafa - Manoppello - Interporto (Lotti 1 e 2)</b>																									
Redazione PFTE per CSLLPP				novembre-21																					
Verifica preventiva di primo livello PFTE	dicembre-21	7	0	dicembre-21																					
Trasmissione del PFTE da parte di RFI al CSLLPP e alla CNDP, con comunicazione indizione del procedimento di DP	dicembre-21	0	0	dicembre-21																					
Sottoscrizione del contratto con il Coordinatore del dibattito pubblico (CDP) e invio del dossier di progetto	dicembre-21	30	1	gennaio-22																					
Redazione del Progetto del Dibattito Pubblico da parte del Coordinatore, ricevuto dal Committente il Dossier di Progetto	gennaio-22	15	1	gennaio-22																					
Dibattito Pubblico	gennaio-22	45	2	marzo-22																					
Relazione conclusiva del CDP che viene inviata alla CNDP e alla CdS	marzo-22	15	1	marzo-22																					
Parere Comitato Speciale CSLLPP	dicembre-21	45	2	gennaio-22																					
Verifica preventiva di interesse archeologico	gennaio-22	45	2	febbraio-22																					
Valutazione di Impatto Ambientale	gennaio-22	118	4	maggio-22																					
Conferma disponibilità finanziamento FSC	gennaio-22			gennaio-22																					
CDS a cura della stazione appaltante	gennaio-22	123	4	maggio-22																					
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	gennaio-22	30	1	febbraio-22																					
Trasmissione a cura del Commissario del PFTE + determinazione conclusiva CDS al CS CSLLPP	maggio-22	5	0	maggio-22																					
CS CSLLPP adotta det. motivata per effetto dei pareri resi in CDS (*)	maggio-22	15	1	giugno-22																					
PFTE per gara adeguato alle prescrizioni dell'iter	dicembre-21	210	7	luglio-22																					
Adeguamento del PFTE a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	giugno-22	75	3	agosto-22																					
Verifica e Validazione	giugno-22	60	2	agosto-22																					
Attività Negoziali	agosto-22	180	6	febbraio-23																					
Progettazione esecutiva, Verifica PE e completamento lavori per avvio fase di autorizzazione (3)	febbraio-23	1224	41	giugno-26																					
Completamento attività e Messa in Servizio	giugno-26	180	6	dicembre-26																					

\* Tempistica nell'ipotesi di approvazione unanime nell'ambito della CdS e di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE richieste dal Comitato Speciale che non comportino parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA

