

Attività	Inizio	Durata		Fine	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3																		
NPP 0371 - Variante di Riga																									
Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di paesaggistica su PD	febbraio-22	160	5	luglio-22	■																				
Iter autorizzativo a cura del Commissario	aprile-22	110	4	luglio-22	■																				
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e DPU	aprile-22	30	1	maggio-22	■																				
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	luglio-22	15	1	agosto-22		■																			
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	luglio-22	90	3	ottobre-22		■																			
Verifica e Validazione	agosto-22	60	2	ottobre-22		■																			
Attività Negoziali	ottobre-22	180	6	aprile-23			■																		
Progettazione esecutiva, Verifica PE e completamento lavori I FASE (Bretella Val di Riga) (*)	marzo-23	864	29	agosto-25				■																	
Messa in Servizio I FASE (Bretella Val di Riga)	agosto-25	150	5	dicembre-25																		◆			
Completamento opere II FASE (Fermate)	agosto-25	300	10	maggio-26																				◆	
Messa in Servizio II FASE (Fermate)	maggio-26	150	5	ottobre-26																				◆	

(*) La fase realizzativa qui riportata tiene conto delle ottimizzazioni che saranno richieste agli operatori economici nella fase di gara, espletata con l'OEVP. La consegna delle prestazioni è ipotizzata in via d'urgenza a valle dell'aggiudicazione definitiva non efficace.

Attività	Inizio	Durata		Fine	2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3																		
NPP 0371 - PRG di Bressanone																									
Verifica di Assoggettabilità a VIA	gennaio-22	83	3	aprile-22	■																				
Iter autorizzativo a cura del Commissario**	aprile-22	110	4	agosto-22	■																				
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e DPU	aprile-22	30	1	maggio-22	■																				
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	agosto-22	15	1	settembre-22		■																			
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	agosto-22	90	3	novembre-22		■																			
Verifica e Validazione	ottobre-22	30	1	novembre-22		■																			
Attività Negoziali	novembre-22	180	6	maggio-23			■																		
Progettazione esecutiva, Verifica PE e Realizzazione FASE 1 e 2 (*)	maggio-23	1310	44	giugno-26				■																	
Messa in servizio FASE 1 e 2	giugno-26	180	6	dicembre-26																				◆	
Completamento opere FASE 3	dicembre-26	325	11	novembre-27																				◆	
Messa in servizio FASE 3	novembre-27	180	6	maggio-28																				◆	

(*) Fase intermedia collegata agli obiettivi PNRR

** nell'ipotesi in cui sia confermata la non assoggettabilità alla VIA