

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
NPP 0298 - Raddoppio PM228 - Castelplanio con by-pass di Albacina (Lotto 2: Genga - Serra S.Quirico)																									
Redazione PFTE per CSLLPP				novembre-21																					
Verifica preventiva di primo livello PFTE	novembre-21	15	1	dicembre-21																					
Trasmissione del PFTE da parte di RFI al CSLLPP e alla CNDP, con comunicazione indizione del procedimento di DP	dicembre-21	0	0	dicembre-21																					
Sottoscrizione del contratto con il Coordinatore del dibattito pubblico (CDP) e invio del dossier di progetto	dicembre-21	30	1	gennaio-22																					
Redazione del Progetto del Dibattito Pubblico da parte del Coordinatore, ricevuto dal Committente il Dossier di Progetto	gennaio-22	15	1	gennaio-22																					
Dibattito Pubblico	gennaio-22	45	2	marzo-22																					
Relazione conclusiva del CDP che viene inviata alla CNDP e alla CdS	marzo-22	15	1	marzo-22																					
Parere Comitato Speciale CSLLPP	dicembre-21	45	2	gennaio-22																					
Verifica preventiva interesse archeologico	gennaio-22	45	2	febbraio-22																					
Valutazione di Impatto Ambientale	gennaio-22	118	4	maggio-22																					
CdS a cura della stazione appaltante	gennaio-22	123	4	maggio-22																					
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	gennaio-22	30	1	febbraio-22																					
Trasmissione a cura del Commissario del PFTE + determinazione conclusiva CDS al CS CSLLPP	maggio-22	5	0	maggio-22																					
Comitato Speciale CSLLPP adotta det. motivata per effetto dei pareri resi in CDS (1)	maggio-22	15	1	maggio-22																					
PFTE per gara adeguato alle prescrizioni dell'iter	dicembre-21	210	7	luglio-22																					
Adeguamento del PFTE a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	maggio-22	75	3	agosto-22																					
Verifica e Validazione	giugno-22	60	2	agosto-22																					
Attività Negoziali	agosto-22	180	6	febbraio-23																					
Progettazione esecutiva, Verifica PE e Realizzazione	febbraio-23	1241	41	giugno-26																					
Completamento attività e Messa in Servizio	giugno-26	180	6	dicembre-26																					

1) Tempistica nell'ipotesi di approvazione unanime nell'ambito della CdS e di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE richieste dal Comitato Speciale che non comportino parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA

