

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Potenziamento Linea Venezia - Trieste: Interventi Infrastrutturali - soppressione di tutti i Passaggi a Livello pubblici *																									
Verifica preventiva interesse archeologico	agosto-19	70	2,3	ottobre-19																					
Indagini archeologiche	ottobre-21	182	6,1	aprile-22																					
Invio PFTE al Provveditorato Interregionale OOPP	dicembre-21	45	1,5	gennaio-22																					
Verifica preliminare presso le Regioni (art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/06)	marzo-22	30	1,0	aprile-22																					
Progettazione Definitiva	ottobre-21	90	3,0	aprile-22																					
Iter autorizzativo sul PD a cura del Commissario	aprile-22	110	3,7	luglio-22																					
Avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale Dichiarazione di Pubblica Utilità	aprile-22	30	1,0	maggio-22																					
Ordinanza del Commissario di approvazione del PD	luglio-22	15	0,5	agosto-22																					
Adeguamento del PD a prescrizioni (iter+ODI) e documenti di gara	luglio-22	75	2,5	ottobre-22																					
Verifica preventiva e validazione	agosto-22	60	2,0	ottobre-22																					
Attività negoziali	ottobre-22	180	6,0	aprile-23																					
Progettazione esecutiva, Verifica PE e completamento lavori Fase 1	aprile-23	1184	39,5	giugno-26																					

* il gantt è relativo ai soli interventi di soppressione Passaggi al Livello finanziati con il vigente aggiornamento del Contratto di Programma 2020-2021