

Quadruplicamento Bologna – Castel Bolognese Riolo Terme

Attività	Inizio	Durata		Fine	2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			2033			2034					
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12			
<b>Quadruplicamento Bologna – Castel Bolognese Riolo Terme</b>	<b>mag-24</b>	<b>3617</b>	<b>65</b>	<b>apr-34</b>	[Barra continua]																																			
Dibattito Pubblico	08/05/2024	449	15	23/07/2025	[Barra]																																			
PFTE per iter (vedi nota *)	18/08/2025	379	13	01/09/2026	[Barra]																																			
Verifica Tecnica	02/09/2026	45	2	17/10/2026	[Barra]																																			
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	15/09/2026	45	2	30/10/2026	[Barra]																																			
Valutazione Impatto Ambientale + Autorizzazione Paesaggistica	15/09/2026	185	6	19/03/2027	[Barra]																																			
Verifica e predisposizione documentazione ai fini dell'invio al CSLLPP	18/10/2026	15	1	03/11/2026	[Barra]																																			
Invio PFTE al CSLLPP	04/11/2026	45	2	19/12/2026	[Barra]																																			
Iter autorizzativo sul PFTE a cura del Commissario Straordinario	04/11/2026	190	6	13/05/2027	[Barra]																																			
Intesa Commissario - Presidente Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, c.2 del DL 32/2019	13/05/2027	15	1	28/05/2027	[Barra]																																			
Procedimento volto all'apposizione del Vincolo pre-ordinato all'esproprio e alla Dichiarazione Pubblica Utilità	04/11/2026	30	1	04/12/2026	[Barra]																																			
Ordinanza del Commissario Straordinario di approvazione del PFTE	28/05/2027	30	1	27/06/2027	[Barra]																																			
PFTE per gara	17/10/2026	270	9	14/07/2027	[Barra]																																			
Verifica preventiva del progetto + Validazione	14/07/2027	60	2	12/09/2027	[Barra]																																			
Attività Negoziali	12/09/2027	290	10	28/06/2028	[Barra]																																			
Progettazione Esecutiva + Verifica con OdI	29/06/2028	170	6	16/12/2028	[Barra]																																			
Realizzazione (vedi nota **)	17/12/2028	1750	58	03/10/2033	[Barra]																																			
Autorizzazione alla Messa in Servizio / CVT	04/10/2033	180	6	02/04/2034	[Barra]																																			
Attivazione all'esercizio	03/04/2034	0	0	03/04/2034	[Barra]																																			

\* Italferr ha previsto di consegnare il PFTE per iter in data 30/07/2026 e lo Studio di Impatto Ambientale in data 01/09/26

\*\* Da confermare a valle dello sviluppo del PFTE