

Quadruplicamento Bologna – Castel Bolognese Riolo Terme																																					
Attività	Inizio	Durata		Fine	2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032			2033			2034		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Quadruplicamento Bologna – Castel Bolognese Riolo Terme	mag-24	3617	65	apr-34																																	
Dibattito Pubblico	5/8/2024	449	15	7/23/2025																																	
PFTE per Iter (vedi nota *)	8/18/2025	379	13	9/1/2026																																	
Verifica Tecnica	9/2/2026	45	2	10/17/2026																																	
Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)	9/15/2026	45	2	10/30/2026																																	
Valutazione Impatto Ambientale + Autorizzazione Paesaggistica	9/15/2026	185	6	3/19/2027																																	
Verifica e predisposizione documentazione ai fini dell'invio al CSLPP	10/18/2026	15	1	11/3/2026																																	
Invio PFTE al CSLPP	11/4/2026	45	2	12/19/2026																																	
Iter autorizzativo sul PFTE a cura del Commissario Straordinario	11/4/2026	190	6	5/13/2027																																	
Intesa Commissario - Presidente Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, c.2 del DL 32/2019	5/13/2027	15	1	5/28/2027																																	
Procedimento volto all'apposizione del Vincolo pre-ordinato all'esproprio e alla Dichiarazione Pubblica Utilità	11/4/2026	30	1	12/4/2026																																	
Ordinanza del Commissario Straordinario di approvazione del PFTE	5/28/2027	30	1	6/27/2027																																	
PFTE per gara	10/17/2026	270	9	7/14/2027																																	
Verifica preventiva del progetto + Validazione	7/14/2027	60	2	9/12/2027																																	
Attività Negoziali	9/12/2027	290	10	6/28/2028																																	
Progettazione Esecutiva + Verifica con Odl	6/29/2028	170	6	12/16/2028																																	
Realizzazione (vedi nota **)	12/17/2028	1750	58	10/3/2033																																	
Autorizzazione alla Messa in Servizio / CVT	10/4/2033	180	6	4/2/2034																																	
Attivazione all'esercizio	4/3/2034	0	0	4/3/2034																																	

* Italferr ha previsto di consegnare il PFTE per iter in data 30/07/2026 e lo Studio di Impatto Ambientale in data 01/09/26

** Da confermare a valle dello sviluppo del PFTE