

Attività	Inizio	Durata		Fine	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		giorni	mesi		Q1	Q2	Q3															
Potenziamento Linea Fortezza - Verona: Accesso al Brennero - Lotto 3A "Circonvallazione di Trento" (NPP 0337)																						
Trasmissione del PFTE da parte di RFI al CSSLLPP e alla CNDP, con comunicazione indizione del procedimento di DP	ottobre-21	1	0	ottobre-21																		
Nomina del Coordinatore del dibattito pubblico (CDP) e invio del dossier di progetto	ottobre-21	30	1	novembre-21																		
Redazione del Progetto del Dibattito Pubblico da parte del Coordinatore, ricevuto dal Committente il Dossier di Progetto	novembre-21	15	1	novembre-21																		
Dibattito Pubblico	dicembre-21	45	2	gennaio-22																		
Relazione conclusiva del CDP che viene inviata alla CNDP e alla CdS	gennaio-22	15	1	gennaio-22																		
Parere CS CSSLLPP	ottobre-21	50	2	dicembre-21																		
Valutazione di Impatto Ambientale	novembre-21	118	4	marzo-22																		
Verifica preventiva interesse archeologico	novembre-21	45	2	dicembre-21																		
Convocazione CDS a cura della Stazione Appaltante	novembre-21	123	4	marzo-22																		
Trasmissione a cura del Commissario del PFTE + determinazione conclusiva CdS al Comitato Speciale CSSLLPP e alla CNDP	marzo-22	5	0	marzo-22																		
Comitato Speciale CSSLLPP adotta determinazione motivata per effetto dei pareri resi in CdS **	marzo-22	15	1	aprile-22																		
Arricchimento PFTE + Recepimento prescrizioni	novembre-21	203	7	giugno-22																		
Verifica e Validazione	maggio-22	60	2	luglio-22																		
Attività Negoziali	luglio-22	180	6	dicembre-22																		
Progettazione e Realizzazione della struttura ferroviaria "pronta per la fase di autorizzazione e operativa" *	dicembre-22	1278	43	giugno-26																		

* La fase realizzativa qui riportata tiene conto delle ottimizzazioni che saranno richieste agli operatori economici nella fase di gara, espletata con l'OEPV

** tempistica nell'ipotesi di approvazione unanime nell'ambito della CdS e di eventuali integrazioni e modifiche al PFTE richieste dal Comitato Speciale che non comportino parere dell'autorità che ha rilasciato il parere di VIA